

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง.....

อำเภอ...เดชอุดม...จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๑๔-๐๒๙ หมู่ ๕ บ้านหนองเต้ ซอยหนองสะโน ตำบลนากระแซง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรัง ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๓๙ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๕ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> การจราจรได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น	๔๘๑,๘๐๐ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔๖๓,๐๐๐	๑๘,๘๐๐	กองช่าง	๒๕ ธ.ค. ๖๗- ๒๒ ก.พ. ๖๘
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๑๔-๐๒๕ หมู่ที่ ๑๓ บ้านนากระแซง ซอยตัน ตำบลนากระแซง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๑๓ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๘๑,๘๐๐ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔๖๓,๐๐๐	๑๘,๘๐๐	กองช่าง	๒๕ ธ.ค. ๖๗- ๒๒ ก.พ. ๖๘

	๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ ทางไม่น้อยกว่า ๓๙ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล นากระแซง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	<u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น					
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ ๘ บ้านเตย ซอย บ้านเตย-หนองจั่ว ตำบล นากระแซง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี รหัส ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. ๑๑๔-๐๒๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรัง ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๓๙ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล นากระแซง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๘ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๘๑,๘๐๐ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔๖๓,๐๐๐	๑๘,๘๐๐	กองช่าง	๙ ม.ค.- ๙ มี.ค. ๖๘
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านป่าดัว สายป่าช้า ตำบลนากระแซง อำเภอดงเจริญ จังหวัด อุบลราชธานี รหัสทางหลวง	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๑๕ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น	๔๘๑,๘๐๐ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔๖๓,๐๐๐	๑๘,๘๐๐	กองช่าง	๙ ม.ค.- ๙ มี.ค. ๖๘

	ท้องถิ่น อบ.ถ.๑๑๔-๐๒๗ พิจารณาจกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลงสู่รังไห่ทางไม้น้อยกว่า ๓๙ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม้น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแจะ อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	<u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวกขึ้น					
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ บ้านหม้อทองสายหนองคู - ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตำบลนากระแจะ อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. ๑๑๔-๐๓๑ พิจารณาจกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลงสู่รังไห่ทางไม้น้อยกว่า ๓๙ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม้น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแจะ อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๖ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางคมนาคมสะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๘๑,๘๐๐ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔๖๓,๐๐๐	๑๘,๘๐๐	กองช่าง	๙ ม.ค.- ๙ มี.ค. ๖๘

๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๑๔-๐๓๐ หมู่ที่ ๖ บ้านหม้อทอง สายหนองคู - ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตำบลนากระแซง อำเภอดุสิต อุดม จังหวัดอุบลราชธานี รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. ๑๑๔-๐๓๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรัง ใหญ่ทางไม่น้อยกว่า ๓๙ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล นากระแซง อำเภอดุสิต อุดม จังหวัดอุบลราชธานี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๖ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๘๑,๘๐๐ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔๖๓,๐๐๐	๑๘,๘๐๐	กองช่าง	๙ ม.ค.- ๙ มี.ค. ๖๘
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๑๔-๐๒๘ หมู่ ๔ บ้านโนนสว่าง ซอยโนนดู่ ตำบลนากระแซง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังใหญ่ ทางไม่น้อยกว่า ๓๙ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๔ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๘๑,๘๐๐ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔๖๓,๐๐๐	๑๘,๘๐๐	กองช่าง	๙ ม.ค.- ๙ มี.ค. ๖๘

	องค์การบริหารส่วนตำบล นากระแซง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี						
๘	โครงการปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง สายบ้านเตย - บ้านสร้างพอก หมู่ที่ ๘ บ้านเตย	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๘ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๘ ม.ค.- ๒๘ มี.ค. ๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง สายบวกละ - ห้วยดวน หมู่ที่ ๘ บ้าน เตย	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๘ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๘ ม.ค.- ๒๘ มี.ค. ๖๘
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง ซอยเจริญ สุข หมู่ที่ ๑๒ บ้าน คำประเสริฐ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๒๕๑,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๘ ม.ค.- ๒๘ มี.ค. ๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง ซอยลำดวน หมู่ที่ ๑๒ บ้านคำประเสริฐ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่	๓๐๒,๐๐๐	๓๐๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๘ ม.ค.- ๒๘ มี.ค. ๖๘

		ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น					
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายหนองหัว-ห้วยดวน หมู่ที่ ๑๑ บ้านอุดมพัฒนา	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๘ ม.ค.- ๒๘ มี.ค. ๖๘
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านอุดมพัฒนา-โนนสง่า หมู่ที่ ๑๑ บ้านอุดมพัฒนา	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ.- ๒ เม.ย. ๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง ซอยอุดม – กะแวก หมู่ที่ ๑๑ บ้านอุดมพัฒนา	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๖๓,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ.- ๒ เม.ย. ๖๘
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐๗,๐๐๐	๓๐๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ.- ๒ เม.ย. ๖๘

	๑๖ผิวจราจรลูกรัง ขอยอดุม - กะแวก หมู่ที่ ๑๑ บ้าน อุดมพัฒนา	<u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น					
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง สายโนนสง่า หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองไฮ	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๑๐ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๗ ก.พ.- ๗ เม.ย. ๖๘
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง ขอยสายใจ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเงินฮ้อย	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๗ ก.พ.- ๗ เม.ย. ๖๘
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง ขอยป่าเห็ด หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเงินฮ้อย	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๙๓,๐๐๐	๙๒,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๗ ก.พ.- ๗ เม.ย. ๖๘

๑๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง ซอยสามัคคี หมู่ที่ ๑๕ บ้านป่าดิว	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๑๕ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๓๖๓,๐๐๐	๓๖๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๗ ก.พ.- ๗ เม.ย. ๖๘
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง ซอยเข้าวัด ป่า หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเงิน ฮ้อย	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๓๔๖,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๗ ก.พ.- ๗ เม.ย. ๖๘
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง สายหนอง แวง - โนนสง่า หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองไฮ	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๑๐ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๒ ก.พ.- ๒๓ เม.ย. ๖๘
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง ซอยหลัง โรงเรียน - โนนสง่า หมู่ที่ ๙ บ้านดอนกลาง	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น	๔๐๒,๐๐๐	๔๐๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๒ ก.พ.- ๒๓ เม.ย. ๖๘

		ผลตามเป้าหมาย ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น					
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง ซอยโนนเลา หมู่ที่ ๙ บ้านดอนกลาง	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๕ มี.ค.- ๑๓ พ.ค. ๖๘
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง สาย บ้านโนนสว่าง- บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสว่าง	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๔ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๕ มี.ค.- ๑๓ พ.ค. ๖๘
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง ซอยหนองนกเขียน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสว่าง	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๔ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๓๐๒,๐๐๐	๓๐๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๕ มี.ค.- ๑๓ พ.ค. ๖๘
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง ซอยเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ บ้านดอนกลาง	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๙ และพื้นที่	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๕ มี.ค.- ๑๓ พ.ค. ๖๘

		ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น					
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง ซอยโนนหวาน หมู่ที่ ๑๖ บ้านนากระแซง	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๑๖ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๕ มี.ค.- ๑๓ พ.ค. ๖๘
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง ซอยโรงแปง หมู่ที่ ๓ บ้านไทยวัฒนา	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๗๕,๐๐๐	๗๔,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒๘ มี.ค.- ๒๖ พ.ค. ๖๘
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง ซอยดวงดี หมู่ที่ ๓ บ้านไทยวัฒนา	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๓๙๖,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๘ มี.ค.- ๒๖ พ.ค. ๖๘
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง ซอยจินตรา	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๘ มี.ค.- ๒๖ พ.ค. ๖๘

	หมู่ที่ ๑๔ บ้านไร่ศรีสุข	<u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๑๔ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น					
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง ซอยทองสุข หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแต้	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๕ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวก	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๘ มี.ค.- ๒๖ พ.ค. ๖๘
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง ซอยเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านไทยวัฒนา	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวก	๑๗๑,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๘ มี.ค.- ๒๖ พ.ค. ๖๘
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง สาย หนองหว้า หมู่ที่ ๒ บ้าน นากระแซง	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวก	๔๕๓,๐๐๐	๔๕๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๘ มี.ค.- ๒๖ พ.ค. ๖๘

๓๔	โครงการปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง ซอยอิสระ หมู่ที่ ๑๔ บ้านไร่ศรีสุข	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๑๔ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๘ มี.ค.- ๒๖ พ.ค. ๖๘
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง สายห่องหาด หมู่ที่ ๒ บ้านนากระแซง	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวก	๒๕๑,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๘ มี.ค.- ๒๖ พ.ค. ๖๘
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง ซอยปู้ตา หมู่ที่ ๓ บ้านไทยวัฒนา	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวก	๙๔,๐๐๐	๙๓,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒๘ มี.ค.- ๒๖ พ.ค. ๖๘
๓๗	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเงินฮ้อย ซอยแดงทอง-วัดป่าเฉลิม พระเกียรติ ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัด	<u>สถานะ</u> ระหว่างดำเนินการ <u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทาง การคมนาคมสะดวกขึ้น	๔,๒๐๒,๘๐๐ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒,๙๘๙,๘๙๙	๑,๒๑๒,๑๐๑	กองช่าง	๑ เม.ย.- ๒๙ ก.ค. ๖๘

	อุบลราชธานี รหัสทางหลวง ท้องถิ่น อบ.ถ.๑๑๔.๐๑๘	<u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น					
๗๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้น	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนมี ความรู้และทักษะในอาชีพ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> มีอาชีพและ สร้างรายได้ให้กลับประชาชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ สังคม	๑๓ มี.ค. ๖๘
๓๙	โครงการส่งเสริมอาชีพและ สร้างรายได้กับเกษตรกร	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนอยู่ดี กินดี มีรายได้เพิ่มขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้กับเกษตรกร	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๕ มกราคม ๖๘
๔๐	เบี้ยยังชีพสูงอายุ	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ผู้สูงอายุได้รับ เบี้ยยังชีพตามประกาศรายชื่อ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> สามารถจ่าย เบี้ยยังชีพตามจำนวนที่ตั้งไว้..	๑๕,๗๘๔,๘๐๐	๘,๐๙๒,๐๐๐	๗,๖๙๒,๘๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๑	เบี้ยยังชีพความพิการ	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ผู้พิการได้รับเบี้ย ยังชีพตามประกาศรายชื่อ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> สามารถจ่าย เบี้ยยังชีพตามจำนวนที่ตั้งไว้..	๓,๒๙๑,๐๔๐	๑,๖๔๔,๔๐๐	๑,๖๔๖,๖๔๐	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ เบี้ยยังชีพตามประกาศรายชื่อ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> สามารถจ่าย เบี้ยยังชีพตามจำนวนที่ตั้งไว้..	๑๒๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๗๕,๔๔๐	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

๔๓	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต.นากระแซง	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนได้รับ การดูแลด้านสุขภาพ. <u>ผลตามเป้าหมาย</u> สนับสนุน กองทุนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนในตำบล	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๓ ม.ค. ๖๘
๔๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> เด็กภายในตำบล นากระแซง และตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐๐ คน <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ส่งเสริมให้เด็ก มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน และกล้าแสดงออก	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑๑ ม.ค. ๖๘
๔๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา -อาหารกลางวัน	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> เด็กนักเรียน ได้รับประทานอาหารถูกหลัก โภชนาการครบทุกหมู่ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> เด็กนักเรียน ได้รับอาหารกลางวันร้อยละ ๑๐๐	๑,๔๓๑,๐๔๕	๖๐๒,๘๐๒	๘๒๘,๒๔๓	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อย <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ศพด.ในสังกัดมี สื่อจัดการเรียนการสอนที่ หลากหลายต่อการจัด ประสบการณ์	๒๙๗,๗๗๒	๒๙๗,๗๗๒	๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

		<u>ผลตามเป้าหมาย</u> ศพด. สังกัด อบต.นากระแซง ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณค่าจัดการ เรียนการสอน					
๔๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าหนังสือเรียน	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> นักเรียนได้รับ การส่งเสริมการเรียนรู้ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ศพด. สังกัด อบต.นากระแซง ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณค่าหนังสือ เรียน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๘	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าอุปกรณ์การเรียน	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> นักเรียนได้รับ การส่งเสริมการเรียนรู้ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ศพด. สังกัด อบต.นากระแซง ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณค่าอุปกรณ์ การเรียน	๔๓,๕๐๐	๐	๔๓,๕๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๙	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ลดภาระ ผู้ปกครอง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ศพด. สังกัด อบต.นา กระแซง ได้รับการสนับสนุน งบประมาณค่าเครื่องแบบ นักเรียน	๔๘,๗๕๐	๐	๔๘,๗๕๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

๕๐	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> เด็กได้เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> เด็กนักเรียนมี พัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่ดีขึ้น	๗๓,๕๐๐	๐	๗๓,๕๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๑	อบรมให้ความรู้เด็กเยาวชน ประชาชนในเขตตำบล นากระแซง	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> เด็ก เยาวชน ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ จำนวน ๕๕ คน <u>ผลตามเป้าหมาย</u> การให้ความรู้ แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขต ตำบลนากระแซง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๒๘ ม.ค. ๖๘
๕๒	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> เด็กนักเรียนได้ รับอาหารเสริม (นม) ร้อยละ ๑๐๐ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> เด็กมีสุขภาพ แข็งแรง สมวัย	๒,๑๔๗,๘๖๐	๙๖๓,๗๖๓.๔๗	๑,๑๘๓,๘๑๓.๑๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๓	อาหารเสริม (นม) ศพด. อบต.นากระแซง	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> เด็กนักเรียนได้ รับอาหารเสริม (นม) ร้อยละ ๑๐๐ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> เด็กมีสุขภาพ แข็งแรง สมวัย	๓๓๙,๗๕๒	๑๖๔,๐๔๙.๖๓	๑๗๕,๗๐๒.๓๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๔	อาหารกลางวันโรงเรียน	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> เด็กนักเรียนได้รับ อาหารกลางวันร้อยละ ๑๐๐	๔,๙๑๔,๐๐๐	๒,๒๘๕,๖๑๒	๒,๖๒๘,๓๘๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

		ผลตามเป้าหมาย เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการครบทุกหมู่					
๕๕	โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนากระแซง	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ส่งเสริมการออกกำลังกายให้เพิ่มมากขึ้น ผลตามเป้าหมาย เยาวชนประชาชนในเขตตำบลนากระแซง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๗ ก.พ. – ๒ มี.ค. ๖๘
๕๖	โครงการจัดหาวัสดุกีฬา	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เด็ก เยาวชนประชาชน ได้มีวัสดุกีฬาเพื่อออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง ผลตามเป้าหมาย เด็ก เยาวชนประชาชน มีวัสดุกีฬาใช้ในการฝึกซ้อม พัฒนาทักษะด้านกีฬาและนันทนาการ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๐-๒๓ ก.พ. ๖๘
๕๗	โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศพด.ในสังกัดอบต.นากระแซง ผลตามเป้าหมาย เด็กปฐมวัยเกิดความสามัคคี อดทน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๖ มี.ค. ๖๘

๕๘	อุดหนุนการจัดทำต้น พระราชนิพนธ์ของอำเภอดงเจริญ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด อุดหนุนการจัดทำต้นเทียนพระราชนิพนธ์ อำเภอดงเจริญ ผลตามเป้าหมาย ได้อนุรักษ์ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๒๗ มี.ค. ๖๘
๕๙	โครงการระบบแพทย์ ฉุกเฉิน อบต.นากระแซง/ งานการแพทย์ฉุกเฉิน	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนได้รับ การช่วยเหลือทันทั่วทั้งที่ ผลตามเป้าหมาย สร้าง หลักประกันถึงความปลอดภัย ของประชาชนเมื่อเกิดการ เจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ	๓๕๐,๐๐๐	๑๙๖,๓๕๐	๑๕๓,๖๕๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖๐	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุและบุคคล ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ผู้สูงอายุมี สุขภาพจิตใจที่ดี ผลตามเป้าหมาย ผู้สูงอายุได้รับ ความรู้ในการดูแลสุขภาพกาย และจิตใจ.	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ สังคม	๒๙ มี.ค. ๖๘
๖๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด การจัดเก็บภาษี มีประสิทธิภาพ ผลตามเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิ ภาพในการจัดเก็บภาษี	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	กองคลัง	๓ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ชับชีปลอดภัย ร้อยละ ๘๐	๖,๐๐๐	๕,๘๙๐	๑๑๐	สำนักปลัด	๒๗ ธ.ค. ๖๗ - ๕ มี.ค. ๖๘

		<u>ผลตามเป้าหมาย</u> สามารถลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้สัญจรไปมา					
๖๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> สามารถบรรเทาทุกข์ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> สบทบศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๕ พ.ย. ๖๗
๖๔	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ความปลอดภัยมากขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> เปลี่ยนพลังงานธรรมชาติอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ให้มาอยู่ในรูปแบบพลังงานไฟฟ้า	๔๗๐,๐๐๐	๔๒๔,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๙-๒๓ พ.ย. ๖๗
๖๕	เลื่อยโซยนต์	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนได้ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> จัดหาเลื่อยโซยนต์ ๑ เครื่อง	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๒-๒๖ มี.ค. ๖๘
๖๖	เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบล้อมีรถเข็น	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> บริการช่วยเหลือประชาชนเพื่อนำส่งโรงพยาบาล	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๘ มี.ค. ๖๘

		<u>ผลตามเป้าหมาย</u> จัดหาเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบลื้อมีรถเข็น จำนวน ๑ คัน					
๖๗	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> บริการประชาชนได้ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> จัดหารถยนต์ ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	๘๔๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑๐ มี.ค. ๖๘


 ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (...นางสาววรรณภา ช่วงไชย...)
 ตำแหน่ง..นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


 ลงชื่อ.....
 (...นายสมร อบมาพันธ์...)
 ตำแหน่ง..นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง