

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง.....

อำเภอ...เดชอุดม...จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๑ บ้านนากระแซง สายวัดนากระแซงใต้	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน <b>ผลตามเป้าหมาย</b> บ้านนากระแซง หมู่ ๑ สายวัดนากระแซงใต้	๓๕๐,๐๐๐	๓๐๐,๔๔๓.๑๖	๔๙๕,๕๕๖.๘๔	กองช่าง	๐๓ พ.ค. ๖๗
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๑๑ บ้านอุดมพัฒนา สายหนองหว่า (ลำห้วย ดวน)	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน <b>ผลตามเป้าหมาย</b> บ้านอุดมพัฒนา หมู่ ๑๑ สายหนองหว่า (ลำห้วย ดวน)	๓๒๐,๐๐๐	๑๘๗,๓๕๓.๗๙	๑๓๒,๖๔๖.๒๑	กองช่าง	๐๓ พ.ค. ๖๗
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๑๔ บ้านไร่ศรีสุข ซอยรังสรรค์	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน <b>ผลตามเป้าหมาย</b> บ้านไร่ศรีสุข หมู่ ๑๔ ซอยรังสรรค์	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๑,๑๒๙.๔๑	๒๘,๘๗๐.๕๙	กองช่าง	๐๓ พ.ค. ๖๗
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๑๔ บ้านไร่ศรีสุข ซอยโรงสี	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	๑๒๐,๐๐๐	๔๑,๓๑๓.๗๗	๗๘,๖๘๖.๒๓	กองช่าง	๐๓ พ.ค. ๖๗

		<b>ผลตามเป้าหมาย</b> สมทบ บ้านไร่ ศรีสุข หมู่ ๑๔ ซอยโรงสี					
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๑๕ บ้านป่าดัว ซอยพ่อ ใหญ่ไฉ	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน <b>ผลตามเป้าหมาย</b> สมทบ บ้าน ป่าดัว หมู่ ๑๕ ซอยพ่อใหญ่ไฉ	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๗,๗๐๒.๙๒	๒,๒๙๗.๐๘	กองช่าง	๐๓ พ.ค. ๖๗
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๔ บ้านโนนสว่าง ซอย หนองนกเขียน	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน <b>ผลตามเป้าหมาย</b> สมทบ บ้าน โนนสว่าง หมู่ ๔ ซอย หนองนกเขียน	๓๖๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๗๓.๓๒	๑๓๙,๙๒๖.๖๘	กองช่าง	๐๓ พ.ค. ๖๗
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๖ บ้านหม้อทอง สาย หม้อทองการช่าง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน <b>ผลตามเป้าหมาย</b> สมทบ บ้าน หม้อทอง หมู่ ๖ สาย หม้อทองการช่าง	๗๐,๐๐๐	๕๒,๒๘๒.๓๔	๑๗,๗๑๗.๖๖	กองช่าง	๐๓ พ.ค. ๖๗
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๖ บ้านหม้อทอง สาย หม้อทอง-หนองม่วง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน <b>ผลตามเป้าหมาย</b> สมทบ บ้าน หม้อทอง หมู่ ๖ สาย หม้อทอง-หนองม่วง	๖๐,๐๐๐	๔๘,๗๒๐.๓๑	๑๑,๒๗๙.๖๙	กองช่าง	๐๓ พ.ค. ๖๗

๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๙ บ้านดอนกลาง สายนา นางประกาย ขอนแก่น	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน <b>ผลตามเป้าหมาย</b> สมทบ บ้านดอนกลาง หมู่ ๙ สายนา นางประกาย ขอนแก่น	๑๒๐,๐๐๐	๙๒,๕๑๖.๔๘	๒๗,๔๘๓.๕๒	กองช่าง	๐๓ พ.ค. ๖๗
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> มีระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการปฏิบัติราชการ และเพื่อประชาชนที่มาติดต่อราชการ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> เขตไฟฟ้าภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง	๓๙๗,๑๐๐	๓๙๗,๐๓๓.๑๓	๖๖.๘๗	กองช่าง	๑๐ ก.ค. ๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำไร้ท่อ บ้านนากระแซง หมู่ที่ ๑๓ (ซอยเพิ่มพูล)	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐% ของพื้นที่มีการระบายน้ำที่ดีขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> สามารถป้องกันน้ำขังได้	๗๔,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	กองช่าง	๑๑ ก.ย. ๖๗ - ๙ พ.ย. ๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำไร้ท่อ บ้านนากระแซง หมู่ที่ ๑๓ (ซอยศาลาประชาคม)	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐% ของพื้นที่มีการระบายน้ำที่ดีขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> สามารถป้องกันน้ำขังได้	๑๑๗,๙๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๖,๙๐๐	กองช่าง	๑๑ ก.ย. ๖๗ - ๙ พ.ย. ๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำไร้ท่อ บ้านหม้อทอง หมู่ที่ ๖ (ซอย	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐% ของพื้นที่มีการระบายน้ำที่ดีขึ้น	๑๑๗,๙๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๖,๙๐๐	กองช่าง	๑๑ ก.ย. ๖๗ - ๙ พ.ย. ๖๗

	แม่เสี้ยว อ้อมทรัพย์)	<b>ผลตามเป้าหมาย</b> สามารถป้องกันน้ำขังได้					
๑๔	โครงการต่อเติมโดมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเงินฮ้อย	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเงินฮ้อย มีห้องเรียนที่ได้ มาตรฐานและปลอดภัย ๑๐๐ % <b>เชิงคุณภาพ</b> - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเงินฮ้อย มีห้องเรียนที่ได้ มาตรฐานและปลอดภัย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเงินฮ้อย มีห้องเรียนที่ได้ มาตรฐานและปลอดภัย	๑๒๘,๖๐๐	๑๒๘,๐๐๐	๖๐๐	กองช่าง	๑๐ ส.ค. ๖๗ - ๘ ต.ค. ๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอบต.นากระแซง เชื่อมต่อทางหลวงชนบท หมายเลข ๒๐๐๖	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละระยะทางที่ได้มาตรฐาน <b>ผลตามเป้าหมาย</b> การจราจรได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น	๔๖,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑๙ ก.ย. ๖๗- ๑๗ พ.ย. ๖๗
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ บ้านหนองไฮ (ซอยปู้ตา ช่วงที่ ๓)	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๑๐ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๓๔๙,๙๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	กองช่าง	๖ ก.ค. ๖๗ - ๓ ก.ย. ๖๗

		<b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น					
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ บ้านคำประเสริฐ(ซอยสี่แยก บวกแฝก-บ้านสร้างพอก)	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๓๔๙,๙๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	กองช่าง	๖ ก.ค. ๖๗ - ๓ ก.ย. ๖๗
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านหนองเต้ (ซอยนายนาย ทองคำ ใจภักดี)	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๕ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๓๔๙,๙๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	กองช่าง	๖ ก.ค. ๖๗ - ๓ ก.ย. ๖๗
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านหนองเงินฮ้อย (ซอยแดง ทอง-วัดป่าเฉลิมพระเกียรติ)	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๓๔๙,๙๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	กองช่าง	๖ ก.ค. ๖๗ - ๓ ก.ย. ๖๗
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านเตย (ซอยห้วยโดน)	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๘ และพื้นที่	๓๔๙,๙๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	กองช่าง	๖ ก.ค. ๖๗ - ๓ ก.ย. ๖๗

	ช่วงที่ ๒)	ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น					
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านนากระแซง (ซอยห้วยแคนเงาะ ช่วงที่ ๒)	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๒ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๓๕๓,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองช่าง	๖ ก.ค. ๖๗ - ๓ ก.ย. ๖๗
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านไทยวัฒนา (ซอยอิสระ ช่วงที่ ๒)	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๓๔๙,๙๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	กองช่าง	๖ ก.ค. ๖๗ - ๓ ก.ย. ๖๗
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๖ บ้านนากระแซง ซอยปู้ตา	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๑๖ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๓๔๙,๙๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	กองช่าง	๖ ก.ค. ๖๗ - ๓ ก.ย. ๖๗

๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ บ้านดอนกลาง สาย หนองแวง-โนนสง่า	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๒๓๐,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	กองช่าง	๖ ก.ค. ๖๗ - ๓ ก.ย. ๖๗
๒๕	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า เสาธง อบต.นากระแซง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละของพื้นที่ ได้ลานคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี สถานที่ใช้งานเพื่อทำกิจกรรม และติดต่อราชการ	๕๙๓,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๑๘๓,๕๐๐	กองช่าง	๑๖ ม.ค ๖๗ - ๑๕ มี.ค ๖๗
๒๖	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน อบต.นากระแซง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละของพื้นที่ ได้ลานคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี สถานที่ใช้งานเพื่อทำกิจกรรม และติดต่อราชการ	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๙ ก.ย. ๖๗- ๑๗ พ.ย. ๖๗
๒๗	โครงการก่อสร้างหลังคา สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านนากระแซง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ศูนย์พัฒนา เด็ก เล็ก บ้านนากระแซง มีห้องเรียน ที่ได้ มาตรฐานและ ปลอดภัย ๑๐๐ % <b>เชิงคุณภาพ</b> - ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก บ้านนากระแซง มีห้องเรียน ที่ได้ มาตรฐานและ ปลอดภัย	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๐ ส.ค. ๖๗ - ๘ ต.ค. ๖๗

		<b>ผลตามเป้าหมาย</b> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนากระแซง มีห้องเรียนที่ได้ มาตรฐานและปลอดภัย					
๒๘	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ ๑๓ บ้านนากระแซง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> จำนวนจุดที่ดำเนินการ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสารผ่าน ทางหอกระจาย ข่าว	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๖ มี.ค. ๖๗ – ๙ พ.ค. ๖๗
๒๙	โครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน อบต.นากระแซง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละระยะทางได้มาตรฐาน <b>ผลตามเป้าหมาย</b> การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น	๔๒๙,๗๐๐	๔๑๘,๐๐๐	๑๑,๗๐๐	กองช่าง	๒๖ ม.ค. ๖๗ – ๒๕ มี.ค. ๖๗
๓๐	โครงการต่อเติมซิงค์ล้างจานห้องอาบน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแต้ มีห้องเรียนที่ได้ มาตรฐานและ ปลอดภัย ๑๐๐ % <b>เชิงคุณภาพ</b> - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแต้ มีห้องเรียนที่ได้ มาตรฐานและ ปลอดภัย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแต้ มีห้องเรียนที่ได้ มาตรฐานและ ปลอดภัย	๑๕,๘๐๐	๑๕,๘๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ เม.ย. ๖๗ – ๘ มิ.ย. ๖๗



๓๑	โครงการต่อเติมห้องครัว อาคารเอนกประสงค์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน นากระแซง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ศูนย์พัฒนา เด็ก เล็ก บ้านนากระแซง มีห้องเรียน ที่ได้ มาตรฐานและ ปลอดภัย ๑๐๐ % <b>เชิงคุณภาพ</b> - ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก บ้านนากระแซง มีห้องเรียน ที่ได้ มาตรฐานและ ปลอดภัย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านนากระแซง มี ห้องเรียนที่ได้ มาตรฐานและ ปลอดภัย	๑๕,๘๐๐	๑๕,๘๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ เม.ย. ๖๗ - ๘ มิ.ย. ๖๗
๓๒	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณ รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองไฮ	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ศูนย์พัฒนา เด็ก เล็ก บ้านหนองไฮ มีห้องเรียนที่ ได้ มาตรฐานและ ปลอดภัย ๑๐๐ % <b>เชิงคุณภาพ</b> - ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก บ้านหนองไฮ มีห้องเรียนที่ ได้ มาตรฐานและ ปลอดภัย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านหนองไฮ มี ห้องเรียนที่ได้ มาตรฐานและ ปลอดภัย	๒๘,๐๐๐	๒๗,๙๐๐	๑๐๐	กองช่าง	๑๐ ส.ค. ๖๗ - ๘ ต.ค. ๖๗
๓๓	โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.หลังเก่า	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด อบต.นำอยู่	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	๓๐ ส.ค. ๖๗ - ๒๘ ต.ค. ๖๗

		ผลตามเป้าหมาย เปลี่ยนหน้าต่างพร้อมทาสี					
๓๔	ปรับปรุงหลังคาอาคารห้องประชุมสภา	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ลดปัญหาน้ำรั่วซึม และกลิ่นเหม็นของอาคาร <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดาน	๒๘๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๕ ส.ค. ๖๗ - ๑๓ ต.ค. ๖๗
๓๕	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข ๒๕๒๗ หมู่ ๑๖ บ้านนากระแซง (นาพ่อใหญ่พร)	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่มีการระบายน้ำได้ดีขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> สามารถป้องกันน้ำได้	๔๘๖,๔๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑,๔๐๐	กองช่าง	๒๕ เม.ย. ๖๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๗
๓๖	โครงการขุดลอกห้วยเต่างอย ช่วงที่ ๒ หมู่ ๒ บ้านนากระแซง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนได้บริโภคอุปโภค และการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป <b>ผลตามเป้าหมาย</b> เกษตรกรมีน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๐๕ เม.ย. ๖๗ - ๓ มิ.ย. ๖๗
๓๗	โครงการขุดลอกห้วยควนตอนล่าง ช่วงที่ ๒ หมู่ ๑๒ บ้านคำประเสริฐ	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนได้บริโภคอุปโภค และการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป <b>ผลตามเป้าหมาย</b> เกษตรกรมีน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๖ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ พ.ค. ๖๗

๓๘	โครงการขุดลอกห้วยส้มโฮง ตอนล่าง ช่วงที่ ๑ หมู่ ๑๔ บ้านไร่ศรีสุข	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนได้ บริโภคอุปโภค และการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป <b>ผลตามเป้าหมาย</b> เกษตรกรมีน้ำ เพื่อการเกษตรในฤดูแล้งอย่าง เพียงพอ	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๖ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ พ.ค. ๖๗
๓๙	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ ๒ บ้านนากระแซง สายห้วยแคนเงาะ	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๒ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๑๓๗,๗๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๗๐๐	กองช่าง	๖ ก.ค. ๖๗ - ๓ ก.ย. ๖๗
๔๐	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ ๑๖ บ้านนากระแซง สายหลัก	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๑๖ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๑๓๗,๗๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๗๐๐	กองช่าง	๖ ก.ค. ๖๗ - ๓ ก.ย. ๖๗
๔๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๒ บ้านนากระแซง ซอยตัน	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๒ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น	๒๓๒,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๘ มิ.ย. ๖๗

		<b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น					
๔๒	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกวัง หมู่ ๓ บ้านไทย วัฒนา สายบางจาก(คอก หมู)	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๗๔,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๖ พ.ค. ๖๗ - ๑๔ ก.ค. ๖๗
๔๓	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกวัง หมู่ ๓ บ้านไทย วัฒนา สายหนองปลา	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๗๒,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๖ พ.ค. ๖๗ - ๑๔ ก.ค. ๖๗
๔๔	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกวัง หมู่ ๓ สายหลังวัดป่า ไทยพัฒนา	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๓๐,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๖ พ.ค. ๖๗ - ๑๔ ก.ค. ๖๗
๔๕	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกวัง หมู่ ๔ บ้านโนนสว่าง สายโนนคู่-หนองไฮ	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๔ และพื้นที่	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๐๕ เม.ย. ๖๗ - ๓ มิ.ย. ๖๗

		ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น					
๔๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๕ บ้านหนองแต้ สายข้างวัด	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๕ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๖ พ.ค. ๖๗ - ๑๔ ก.ค. ๖๗
๔๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๕ บ้านหนองแต้ สายหนองสะโน	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๕ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๒๒๑,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๖ พ.ค. ๖๗ - ๑๔ ก.ค. ๖๗
๔๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๖ บ้านหม้อทอง สายห้วยอาลา	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๖ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๖ พ.ค. ๖๗ - ๑๔ ก.ค. ๖๗

๔๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๗ บ้านหนองเงินฮ้อย สายแดงทอง-วัดป่าเฉลิมพระเกียรติ	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๕ เม.ย. ๖๗ - ๒๓ มิ.ย. ๖๗
๕๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๘ บ้านเตย สายบ้านน้อยธนบุรี	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๘ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๓๕๑,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๒ มี.ค. ๖๗ - ๒๐ พ.ค. ๖๗
๕๑	โครงการซ่อมแซมถนนคสล หมู่ ๘ บ้านเตย สายห้วยโดนถึงดอนปู่ตา	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๘ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๒๗,๐๐๐	๔๒๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๒ มี.ค. ๖๗ - ๒๐ พ.ค. ๖๗
๕๒	โครงการซ่อมแซมถนนคสล หมู่ ๙ บ้านดอนกลาง สายข้างวัดบ้านดอนกลาง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๖๕,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๒ เม.ย. ๖๗ - ๑๐ มิ.ย. ๖๗

		<b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น					
๕๓	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๙ บ้านดอนกลาง สายข้างวัดป่าดอนกลาง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๓๐,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๒ เม.ย. ๖๗ - ๑๐ มิ.ย. ๖๗
๕๔	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๙ บ้านดอนกลาง สายเจริญสุข	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๒ เม.ย. ๖๗ - ๑๐ มิ.ย. ๖๗
๕๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๙ บ้านดอนกลาง สายป่าไผ่	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๙๙,๐๐๐	๙๘,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑๒ เม.ย. ๖๗ - ๑๐ มิ.ย. ๖๗
๕๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๙ บ้านดอนกลาง สายศรีวิชัยพัฒนา	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๙ และพื้นที่	๑๖๖,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๒ เม.ย. ๖๗ - ๑๐ มิ.ย. ๖๗

		ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น					
๕๗	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๙ บ้านดอนกลาง สายห้วยพากตอนบน	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๓๙๙,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๒ เม.ย. ๖๗ - ๑๐ มิ.ย. ๖๗
๕๘	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๑๐ บ้านหนองไฮ สายโนนสง่า-บ้านคุ้ม	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๑๐ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๘๑,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๐๕ เม.ย. ๖๗ - ๓ มิ.ย. ๖๗
๕๙	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๑๐ บ้านหนองไฮ สายโนนสง่า-หนองแวง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๑๐ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๑๗,๐๐๐	๔๑๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๐๕ เม.ย. ๖๗ - ๓ มิ.ย. ๖๗



๖๐	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๑๐ บ้านหนองไฮ สายหนองไฮ โคกสว่าง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๑๐ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๖๓,๐๐๐	๔๖๓,๐๐๐	๐	กองช่าง	๐๕ เม.ย. ๖๗ - ๓ มิ.ย. ๖๗
๖๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๑ บ้านอุดมพัฒนา สายอุดมพัฒนา-โนนสง่า	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๓๗๙,๐๐๐	๓๗๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๒ มี.ค. ๖๗ - ๒๐ พ.ค. ๖๗
๖๒	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๑๑ บ้านอุดม พัฒนา สายอุดมพัฒนา- ห้วยบก	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๒ มี.ค. ๖๗ - ๒๐ พ.ค. ๖๗
๖๓	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ ๑๓ บ้านนากระ แซง สายพันธ์ศิริ	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๑๓ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น	๗๓,๐๐๐	๗๒,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒๕ เม.ย. ๖๗ - ๒๓ มิ.ย. ๖๗

		<b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น					
๖๔	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ ๑๓ บ้านนากระ แซง สายพาร์มหมู	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๑๓ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๘๗,๐๐๐	๘๖,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒๕ เม.ย. ๖๗ - ๒๓ มิ.ย. ๖๗
๖๕	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๗ บ้านหนองเงิน อ้อย สายหนองกระทิง- หมู่ ๗	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๕ เม.ย. ๖๗ - ๒๓ มิ.ย. ๖๗
๖๖	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๑๓ บ้านนากระ แซง สายอัญญารินทร์	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๑๓ และพื้นที่ ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคม สะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๘๗,๐๐๐	๘๖,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒๕ เม.ย. ๖๗ - ๒๓ มิ.ย. ๖๗
๖๗	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังหมู่ ๑๓ บ้านนากระ แซง สายอุดมสุข	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๑๓ และพื้นที่	๓๒๙,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๕ เม.ย. ๖๗ - ๒๓ มิ.ย. ๖๗

		ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น					
๖๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๕ บ้านป่าต้ว สายป่าช้า	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๑๕ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๓๙๙,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๕ เม.ย. ๖๗ - ๒๓ มิ.ย. ๖๗
๖๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๖ บ้านนากระแซง สายชราศรี	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๑๖ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๘ มิ.ย. ๖๗
๗๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๖ บ้านนากระแซง สายทุ่งสยาม	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๑๖ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๓๘๔,๐๐๐	๓๘๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๐๘ มิ.ย. ๖๗

๗๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๖ บ้านนากระแซง สายโนนหว่าน	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ร้อยละ ๕๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๑๖ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกขึ้น	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๐๘ มิ.ย. ๖๗
๗๒	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> บริการไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่สำหรับการบริการประชาชน	๔๙๑,๐๐๐	๔๗๑,๐๒๘	๑๙,๙๗๒	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๓	วัสดุก่อสร้าง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะทั่วถึง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้ประชาชนได้รับความสะดวก	๑,๐๖๒,๑๑๐	๘๕๕,๖๑๑.๕๐	๒๐๖,๔๙๘.๕๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๔	รถจักรยานยนต์	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว <b>ผลตามเป้าหมาย</b> เพื่อให้บริการประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	๔๕,๗๐๐	๔๑,๕๐๐	๔,๒๐๐	กองช่าง	๒๖ มิ.ย. ๖๗
๗๕	เครื่องซัมเมอร์สซิเบิล	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๗,๗๕๐	๕๒,๒๕๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

		<u>ผลตามเป้าหมาย</u> เพื่อให้บริการประชาชนในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค					
๗๖	มิกเซอร์ ซาวด์เบส	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> การประชุมมีระบบเสียงที่มีคุณภาพ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร	๑๙,๕๐๐	๑๘,๙๐๐	๖๐๐	กองช่าง	๑๑ ก.ย. ๖๗
๗๗	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Sola Rooftop)	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประหยัดพลังงาน <u>ผลตามเป้าหมาย</u> มีระบบไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการบริการประชาชน	๔๔๓,๑๐๐	๔๔๓,๑๐๐	๐	กองช่าง	๒๗ ก.ค. ๖๗
๗๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนมีความรู้และทักษะในอาชีพ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> มีอาชีพและสร้างรายได้ให้กลับประชาชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการสังคม	๒๓ - ๒๔ ม.ค. ๖๗
๗๙	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนใช้ชีวิตประจำวันตามหลักการของความพอเพียงใช้ชีวิตไม่ประมาท. <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก ลดรายจ่าย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการสังคม	๒๘ มิ.ย. ๖๗

		ในครัวเรือนส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรการจัดชุมชนน่ายู่และเข้มแข็ง.					
๘๐	โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้กับเกษตรกร	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนอยู่ดีกินดี มีรายได้เพิ่มขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้กับเกษตรกร	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓ ก.พ. ๖๗
๘๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อน	<b>สถานะ</b> ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่ปรากฏผู้ประสบภัยในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๒	เบี้ยยังชีพสูงอายุ	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพตามประกาศรายชื่อ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> สามารถจ่ายเบี้ยยังชีพตามจำนวนที่ตั้งไว้..	๑๕,๕๔๓,๐๖๙	๑๕,๕๔๑,๐๐๐	๒,๐๖๙	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพตามประกาศรายชื่อ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> สามารถจ่ายเบี้ยยังชีพตามจำนวนที่ตั้งไว้..	๓,๒๘๑,๐๔๐	๓,๒๐๐,๖๐๐	๘๐,๔๔๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นากระแซง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพ.	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๘ ธ.ค. ๖๖

		<b>ผลตามเป้าหมาย</b> สนับสนุน กองทุนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนในตำบล					
๘๕	สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลนากระแซง	<b>สถานะ</b> ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากกองทุนสามารถดำรงได้ โดยไม่อุดหนุน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองทุนสวัสดิการ สังคม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๖	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> เด็กภายในตำบล นากระแซง และตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐๐ คน <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ส่งเสริมให้เด็ก มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน และกล้าแสดงออก	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑๓ ม.ค. ๖๗
๘๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา -อาหารกลางวัน	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> เด็กนักเรียน ได้รับประทานอาหารถูกหลัก โภชนาการครบทุกหมู่ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> เด็กนักเรียน ได้รับอาหารกลางวันร้อยละ ๑๐๐	๑,๗๓๑,๑๓๐	๑,๕๙๑,๑๒๒	๑๔๐,๐๐๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๘	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ศพด.ในสังกัดมี สื่อจัดการเรียนการสอนที่ หลากหลายต่อการจัด ประสบการณ์	๑,๗๓๑,๑๓๐	๑,๕๙๑,๑๒๒	๑๔๐,๐๐๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๒๐ พ.ย ๖๖

		<b>ผลตามเป้าหมาย</b> ศพด. สังกัด อบต.นากระแซง ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณค่าจัดการ เรียนการสอน					
๘๙	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าหนังสือเรียน	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> นักเรียนได้รับ การส่งเสริมการเรียนรู้ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ศพด. สังกัด อบต.นากระแซง ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณค่าหนังสือ เรียน	๑,๗๓๑,๑๓๐	๑,๕๙๑,๑๒๒	๑๔๐,๐๐๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๕ ส.ค. ๖๗
๙๐	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าอุปกรณ์การเรียน	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> นักเรียนได้รับ การส่งเสริมการเรียนรู้ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ศพด. สังกัด อบต.นากระแซง ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณค่าอุปกรณ์ การเรียน	๑,๗๓๑,๑๓๐	๑,๕๙๑,๑๒๒	๑๔๐,๐๐๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๕ ส.ค. ๖๗
๙๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ลดภาระ ผู้ปกครอง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ศพด. สังกัด อบต.นากระแซง ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณค่า เครื่องแบบนักเรียน	๑,๗๓๑,๑๓๐	๑,๕๙๑,๑๒๒	๑๔๐,๐๐๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๕ ส.ค. ๖๗



๙๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> เด็กได้เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> เด็กนักเรียนมี พัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่ดีขึ้น	๑,๗๓๑,๑๓๐	๑,๕๙๑,๑๒๒	๑๔๐,๐๐๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๕ ส.ค. ๖๗
๙๓	โครงการสานสัมพันธ์ ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.นากระแซง เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน <b>ผลตามเป้าหมาย</b> สร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๒๔ มิ.ย. ๖๗
๙๔	โครงการให้ความรู้และการ แสดงนิทรรศการผลงาน	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> เกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ที่หลากหลาย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑๗ ก.ย. ๖๗
๙๕	อบรมให้ความรู้เด็กเยาวชน ประชาชนในเขตตำบล นากระแซง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> เด็ก เยาวชน ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ จำนวน ๕๕ คน <b>ผลตามเป้าหมาย</b> การให้ความรู้ แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขต ตำบลนากระแซง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๒๗ มิ.ย. ๖๗

๙๖	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ร้อยละ ๑๐๐ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> เด็กมีสุขภาพแข็งแรง สมวัย	๒,๓๖๙,๑๕๘	๒,๓๔๓,๙๙๕.๗ ๓	๒๕,๓๙๗.๒๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๙๗	อาหารเสริม (นม) ศพด. อบต.นากระแซง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ร้อยละ ๑๐๐ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> เด็กมีสุขภาพแข็งแรง สมวัย	๒,๓๖๙,๑๕๘	๒,๓๔๓,๙๙๕.๗ ๓	๒๕,๓๙๗.๒๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๙๘	อาหารกลางวันโรงเรียน	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวัน ร้อยละ ๑๐๐ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการครบทุกหมู่	๔,๙๐๓,๔๐๐.	๔,๕๗๗,๑๙๓	๓๒๖,๒๐๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๗
๙๙	โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สกูตเตอร์จากเครื่องตัดหญ้าโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> นักเรียนมีความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ ร้อยละ ๘๐ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> นักเรียนสามารถสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับตนเอง มีอาชีพเสริมเพื่อรายได้แก่ตนเองและครอบครัว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๒๓ ก.ค. ๖๗
๑๐๐	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพเด็ก เยาวชน (ไข่เค็มสมุนไพร)	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> นักเรียนมีความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๒๓ ก.ค. ๖๗

	โรงเรียนบ้านหม้อทอง	ร้อยละ ๘๐ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> นักเรียนสามารถสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับตนเอง มีอาชีพเสริมเพื่อรายได้แก่ตนเองและครอบครัว					
๑๐๑	โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนากระแซง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ส่งเสริมการออกกำลังกายให้เพิ่มมากขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> เยาวชนประชาชนในเขตตำบลนากระแซง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๖ - ๒๘ มี.ค. ๖๗
๑๐๒	โครงการจัดหาวัสดุกีฬา	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> เด็ก เยาวชนประชาชน ได้มีวัสดุกีฬาเพื่อออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพแข็งแรง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> เด็ก เยาวชนประชาชน มีวัสดุกีฬาใช้ในการฝึกซ้อม พัฒนาทักษะด้านกีฬาและนันทนาการ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๓ มี.ค. ๖๗
๑๐๓	โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จำนวน ๑๑๐ คน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๕ ก.ค. ๖๗

		<b>ผลตามเป้าหมาย</b> เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม					
๑๐๔	โครงการแห่เทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนในเขตตำบลนากระแซง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จำนวน ๖๐๐ คน <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรม เกิดความสามัคคีและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๖ ก.ค. ๖๗
๑๐๕	อุดหนุนการจัดทำต้นพรรษาของอำเภอเดชอุดม	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> อุดหนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษาอำเภอเดชอุดม <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๘ ม.ค. ๖๗
๑๐๖	โครงการระบบแพทย์ฉุกเฉิน อบต.นากระแซง/งานการแพทย์ฉุกเฉิน	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนได้รับการช่วยเหลือทันทั่วทั้งที่ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> สร้างหลักประกันถึงความปลอดภัยของประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ	๖๖๐,๐๐๐	๓๙๔,๒๘๘.๑๒	๒๖๕,๗๑๑.๘๘	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

๑๐๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> โรคพิษสุนัขบ้า หมดไปจากพื้นที่ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ลดความเสี่ยง ในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งใน สัตว์และคน	๙๐,๐๐๐	๘๙,๐๑๐	๙๑๐	สำนักปลัด	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๐๘	โครงการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองแต้	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ผู้ป่วยได้รับการ รักษาอย่างทันเวลา <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชน สามารถเข้าถึงและได้รับการ ตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี ในสถานที่ใกล้บ้าน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๐๙	โครงการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี หมู่ที่ ๖ บ้านหม้อทอง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ผู้ป่วยได้รับการ รักษาอย่างทันเวลา <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชน สามารถเข้าถึงและได้รับการ ตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี ในสถานที่ใกล้บ้าน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๑๐	โครงการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี หมู่ที่ ๗ บ้าน หนองเงินฮ้อย	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ผู้ป่วยได้รับการ รักษาอย่างทันเวลา <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชน สามารถเข้าถึงและได้รับการ ตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี ในสถานที่ใกล้บ้าน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

๑๑๑	โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี หมู่ที่ ๘ บ้านเตย	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ผู้ป่วยได้รับการ รักษาอย่างทันเวลา <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชน สามารถเข้าถึงและได้รับการ ตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี ในสถานที่ใกล้บ้าน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๑๒	โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี หมู่ที่ ๑๑ บ้าน อุดมพัฒนา	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ผู้ป่วยได้รับการ รักษาอย่างทันเวลา <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชน สามารถเข้าถึงและได้รับการ ตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี ในสถานที่ใกล้บ้าน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๑๓	โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี หมู่ที่ ๑๒ บ้าน คำประเสริฐ	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ผู้ป่วยได้รับการ รักษาอย่างทันเวลา <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชน สามารถเข้าถึงและได้รับการ ตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี ในสถานที่ใกล้บ้าน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๑๔	โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี หมู่ที่ ๑๔ บ้าน ไร่ศรีสุข	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ผู้ป่วยได้รับการ รักษาอย่างทันเวลา <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชน สามารถเข้าถึงและได้รับการ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

		ตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี ในสถานที่ใกล้บ้าน					
๑๑๕	โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี หมู่ที่ ๑๕ บ้าน ป่าดู้	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ผู้ป่วยได้รับการ รักษาอย่างทันเวลา <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชน สามารถเข้าถึงและได้รับการ ตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี ในสถานที่ใกล้บ้าน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๑๖	โครงการฝึกอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแต้	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมี สุขภาพแข็งแรง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ ของการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการรักษาโรคอย่างง่าย	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๑๗	โครงการฝึกอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านหม้อทอง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมี สุขภาพแข็งแรง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ ของการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการรักษาโรคอย่างง่าย	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๑๘	โครงการฝึกอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเงินฮ้อย	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมี สุขภาพแข็งแรง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

		<u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ของการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการรักษาโรครอย่างง่าย					
๑๑๙	โครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านเตย	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ของการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการรักษาโรครอย่างง่าย	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๒๐	โครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านอุดมพัฒนา	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ของการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการรักษาโรครอย่างง่าย	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๒๑	โครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านคำประเสริฐ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ของการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการรักษาโรครอย่างง่าย	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗



๑๒๒	โครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านไร่ศรีสุข	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ของการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการรักษาโรคอย่างง่าย	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๒๓	โครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านป่าดัว	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ของการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการรักษาโรคอย่างง่าย	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๒๔	โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใสใจสุขภาพในช่องปาก หมู่ที่ ๑ บ้านนาระแซง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมีสุขภาพในช่องปากและฟันดีขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๒๕	โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใสใจสุขภาพในช่องปาก หมู่ที่ ๒ บ้านนาระแซง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมีสุขภาพในช่องปากและฟันดีขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

๑๒๖	โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใสใจสุขภาพในช่องปาก หมู่ที่ ๓ บ้านไทยวัฒนา	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมีสุขภาพในช่องปากและฟันดีขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๒๗	โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใสใจสุขภาพในช่องปาก หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสว่าง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมีสุขภาพในช่องปากและฟันดีขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๒๘	โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใสใจสุขภาพในช่องปาก หมู่ที่ ๙ บ้านดอนกลาง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมีสุขภาพในช่องปากและฟันดีขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๒๙	โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใสใจสุขภาพในช่องปาก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองไฮ	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมีสุขภาพในช่องปากและฟันดีขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๓๐	โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใสใจสุขภาพในช่องปาก หมู่ที่ ๑๓ บ้านนากระแซง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมีสุขภาพในช่องปากและฟันดีขึ้น	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

		<b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน					
๑๓๑	โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพในช่องปาก หมู่ที่ ๑๖ บ้านนากระแซง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมีสุขภาพในช่องปากและฟันดีขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๓๒	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไต้	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> แม่และเด็กในพื้นที่เจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> หญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-3 ปี มีสุขภาพแข็งแรง เด็กพัฒนาการสมวัย	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๓๓	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ ๖ บ้านหม้อทอง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> แม่และเด็กในพื้นที่เจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> หญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-3 ปี มีสุขภาพแข็งแรง เด็กพัฒนาการสมวัย	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๓๔	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ ๗	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> แม่และเด็กในพื้นที่เจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

	บ้านหนองเงินฮ้อย	<u>ผลตามเป้าหมาย</u> หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก 0-3 ปี มีสุขภาพ แข็งแรง เด็กพัฒนาการสมวัย					
๑๓๕	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หนุมที่ ๘ บ้านเตย	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> แม่และเด็กในพื้นที่เจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย <u>ผลตามเป้าหมาย</u> หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก 0-3 ปี มีสุขภาพ แข็งแรง เด็กพัฒนาการสมวัย	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๓๖	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หนุมที่ ๑๑ บ้านอุดมพัฒนา	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> แม่และเด็กในพื้นที่เจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย <u>ผลตามเป้าหมาย</u> หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก 0-3 ปี มีสุขภาพ แข็งแรง เด็กพัฒนาการสมวัย	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๓๗	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หนุมที่ ๑๒ บ้านคำประเสริฐ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> แม่และเด็กในพื้นที่เจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย <u>ผลตามเป้าหมาย</u> หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก 0-3 ปี มีสุขภาพ แข็งแรง เด็กพัฒนาการสมวัย	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๓๘	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> แม่และเด็กใน	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

	เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หนุมที่ ๑๔ บ้านไร่ศรีสุข	พื้นที่เจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> หญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-3 ปี มีสุขภาพแข็งแรง เด็กพัฒนาการสมวัย					
๑๓๙	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หนุมที่ ๑๕ บ้านป่าต้ว	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> แม่และเด็กในพื้นที่เจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> หญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-3 ปี มีสุขภาพแข็งแรง เด็กพัฒนาการสมวัย	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๔๐	โครงการสุขภาพดีวิถีใหม่ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานความดัน หนุมที่ ๑ บ้านนากระแซง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> บุคลากรในชุมชนเป็นแกนนำมีประสิทธิภาพ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนรู้จักวิธีการดูแลตนเองเพื่อลดภาวะเสี่ยงและสามารถส่งเสริมสุขภาพของตนเองจนนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๔๒	โครงการสุขภาพดีวิถีใหม่ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานความดัน หนุมที่ ๒ บ้านนากระแซง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> บุคลากรในชุมชนเป็นแกนนำมีประสิทธิภาพ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนรู้จักวิธีการดูแลตนเองเพื่อลดภาวะเสี่ยงและสามารถส่งเสริมสุขภาพ	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

		ของตนเองจนนำไปสู่การมี สุขภาพที่ดี					
๑๔๓	โครงการสุขภาพดีวิถีใหม่ใน กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดัน หมู่ที่ ๓ บ้าน ไทยวัฒนา	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> บุคลากรใน ชุมชนเป็นแกนนำมีประสิทธิภาพ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนรู้จัก วิธีการดูแลตนเองเพื่อลดภาวะ เสี่ยงและสามารถส่งเสริมสุขภาพ ของตนเองจนนำไปสู่การมี สุขภาพที่ดี	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๔๔	โครงการสุขภาพดีวิถีใหม่ใน กลุ่มเสี่ยงเบาหวานความ ดัน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสว่าง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> บุคลากรใน ชุมชนเป็นแกนนำมีประสิทธิภาพ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนรู้จัก วิธีการดูแลตนเองเพื่อลดภาวะ เสี่ยงและสามารถส่งเสริมสุขภาพ ของตนเองจนนำไปสู่การมี สุขภาพที่ดี	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๔๕	โครงการสุขภาพดีวิถีใหม่ใน กลุ่มเสี่ยงเบาหวานความ ดัน หมู่ที่ ๙ บ้านดอนกลาง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> บุคลากรใน ชุมชนเป็นแกนนำมีประสิทธิภาพ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนรู้จัก วิธีการดูแลตนเองเพื่อลดภาวะ เสี่ยงและสามารถส่งเสริมสุขภาพ ของตนเองจนนำไปสู่การมี สุขภาพที่ดี	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

๑๔๖	โครงการสุขภาพดีวิถีใหม่ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานความดัน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองไฮ	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> บุคลากรในชุมชนเป็นแกนนำมีประสิทธิภาพ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนรู้จักวิธีการดูแลตนเองเพื่อลดภาวะเสี่ยงและสามารถส่งเสริมสุขภาพของตนเองจนนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๔๗	โครงการสุขภาพดีวิถีใหม่ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานความดัน หมู่ที่ ๑๓ บ้านนากระแซง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> บุคลากรในชุมชนเป็นแกนนำมีประสิทธิภาพ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนรู้จักวิธีการดูแลตนเองเพื่อลดภาวะเสี่ยงและสามารถส่งเสริมสุขภาพของตนเองจนนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๔๘	โครงการสุขภาพดีวิถีใหม่ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานความดัน หมู่ที่ ๑๖ บ้านนากระแซง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> บุคลากรในชุมชนเป็นแกนนำมีประสิทธิภาพ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนรู้จักวิธีการดูแลตนเองเพื่อลดภาวะเสี่ยงและสามารถส่งเสริมสุขภาพของตนเองจนนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๔๙	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์หมู่ที่ ๑ บ้านนากระแซง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

		<u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ของการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการรักษาโรครอย่างง่าย					
๑๕๐	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์หมู่ที่ ๒ บ้านนากระแซง	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ของการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการรักษาโรครอย่างง่าย	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๕๑	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์หมู่ที่ ๓ บ้านไทยวัฒนา	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ของการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการรักษาโรครอย่างง่าย	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๕๒	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสว่าง	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ของการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการรักษาโรครอย่างง่าย	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗



๑๕๓	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์หมู่ที่ ๙ บ้านดอนกลาง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมี สุขภาพแข็งแรง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ ของการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการรักษาโรครอย่างง่าย	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๕๔	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองไฮ	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมี สุขภาพแข็งแรง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ ของการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการรักษาโรครอย่างง่าย	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๕๕	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์หมู่ที่ ๑๓ บ้านนากระแซง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมี สุขภาพแข็งแรง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ ของการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการรักษาโรครอย่างง่าย	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๕๖	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์หมู่ที่ ๑๖ บ้านนากระแซง	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนมี สุขภาพแข็งแรง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

		ของการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการรักษาโรคอย่างง่าย					
๑๕๗	คู่มือสแตนเลสก๊อวกู้	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ใช้เก็บน้ำดื่ม สะดวกต่อการใช้งานนอกสถานที่ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> จำนวน ๑ ใบ	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๔ มี.ค. ๖๗
๑๕๘	เครื่องกรองน้ำสแตนเลส	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> จำนวน ๔ เครื่อง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่ สะอาด ไม่เสี่ยงต่อการได้รับสาร ปนเปื้อนหรือเชื้อโรคต่างๆ	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๔ มี.ค. ๖๗
๑๕๙	เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ใช้ในการบริการ เครื่องต้มกาแฟ โอวัลติน แก่ ผู้เข้าร่วมประชุมหรืออบรม <b>ผลตามเป้าหมาย</b> จำนวน ๑ ใบ	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๔ มี.ค. ๖๗
๑๖๐	เตียงพับเก็บได้	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีเตียงสำหรับการปฐม พยาบาลเบื้องต้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> จำนวน ๔ เตียง	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๔ มี.ค. ๖๗
๑๖๑	กลองชุด	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> มีเครื่องดนตรี ที่มีคุณภาพสำหรับนันทนาการ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> จำนวน ๑ ชุด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๒๘ ก.พ. ๖๗

๑๖๒	กีตาร์เบสไฟฟ้า ๔ สาย	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> มีเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพสำหรับนันทนาการ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> จำนวน ๑ ตัว	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๘ ก.พ. ๖๗
๑๖๓	กีตาร์ไฟฟ้า	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> มีเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพสำหรับนันทนาการ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> จำนวน ๑ ตัว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๘ ก.พ. ๖๗
๑๖๔	ชั้นเก็บกระเป๋าที่นอน	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ห้องเรียนมีความเรียบร้อยสวยงาม <b>ผลตามเป้าหมาย</b> จำนวน ๑ หลัง	๒,๕๐๐	๒,๒๐๐	๓๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๓ ก.พ. ๖๗
๑๖๕	ชั้นวางเก็บเอกสาร (ไม้) ๖ ชั้น	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ห้องเรียนมีความเรียบร้อยสวยงาม <b>ผลตามเป้าหมาย</b> จำนวน ๖ ชุด	๑๕,๐๐๐	๑๐,๘๐๐	๔,๒๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๓ ก.พ. ๖๗
๑๖๖	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ผู้ที่เข้าร่วมได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ผู้เข้าร่วมโครงการมีอาชีพและไปต่อยอดในอาชีพเพื่อเสริมรายได้แก่ครอบครัว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการสังคม	๒๒ มี.ค. ๖๗
๑๖๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<b>สถานะ</b> ไม่ได้ดำเนินการแล้ว เนื่องจาก ไม่ปรากฏผู้ประสบปัญหา	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

	กรณีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต						
๑๖๘	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด.</b> ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตใจที่ดี <b>ผลตามเป้าหมาย.</b> ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ.	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการสังคม	๕ มี.ค. ๖๗
๑๖๙	โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและครอบครัว	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด.</b> ผู้สูงอายุได้ความเคารพรักและกตัญญูทวดเวทีจากบุตรหลาน <b>ผลตามเป้าหมาย.</b> เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาร่วมกันกับผู้สูงอายุมากขึ้น.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการสังคม	๑๐ เม.ย. ๖๗
๑๗๐	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ผู้บริหารพนักงาน ได้รับความรู้ ร้อยละ ๑๐๐ <b>ผลตามเป้าหมาย.</b> เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	๓๐,๐๐๐	๒๔,๐๒๐	๕,๙๘๐	สำนักปลัด	๑๘ ก.ค. ๖๗
๑๗๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะแบบบูรณาการ	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> การบริหารงานมีประสิทธิภาพ <b>ผลตามเป้าหมาย.</b> เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะแบบบูรณาการ	๕๐๐,๐๐๐	๒๑๕,๕๒๒	๒๘๔,๔๗๘	สำนักปลัด	๒๔-๒๖ เม.ย. ๖๗

๑๗๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองคลัง	๒๙ ก.พ. ๖๗
๑๗๓	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	<u>สถานะ</u> ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๗๔	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง	<u>สถานะ</u> ไม่ได้ดำเนินการ เป็นโครงการที่วัตถุประสงค์ไม่ครอบคลุม	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๗๕	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	<u>สถานะ</u> ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองคลัง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๗๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> สามารถบรรเทาทุกข์ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง	๒๕๐,๐๐๐	๑๓๒,๙๔๐	๑๑๗,๐๖๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

	ส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ผลตามเป้าหมาย ช่วยเหลือประชาชนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย					
๑๗๗	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ขับขี่ปลอดภัย ร้อยละ ๘๐ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> สามารถลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้สัญจรไปมา	๖,๐๐๐	๕,๗๖๐	๒๔๐	สำนักปลัด	๒๗ ธ.ค.๖๖ - ๒ ม.ค.๖๗
๑๗๘	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ขับขี่ปลอดภัย ร้อยละ ๘๐ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> สามารถลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้สัญจรไปมา	๖,๐๐๐	๕,๗๖๐	๒๔๐	สำนักปลัด	๑๑ เม.ย. ๖๗ - ๑๗ ม.ค. ๖๗
๑๗๙	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> สามารถบรรเทาทุกข์ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> สบทบศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๒ ต.ค. ๖๖
๑๘๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอดงขุดม	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ปัญหายาเสพติดลดลง	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๒ ต.ค. ๖๖

		ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดม เพื่อปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด.					
๑๘๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ความปลอดภัยมากขึ้น <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๑ - ๒๕ ก.ย. ๖๗
๑๘๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทและระบายความร้อน เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนที่ดี <b>ผลตามเป้าหมาย</b> จำนวน ๑๓ เครื่อง	๕๓๙,๕๐๐	๕๓๙,๕๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๙ ก.พ. ๖๗ ๑๐ ก.ย. ๖๗
๑๘๓	รถบรรทุก (ดีเซล)	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนได้ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> จัดหารถบรรทุกน้ำ ๑ คัน	๒,๕๖๓,๐๐๐	๒,๕๔๕,๕๕๕	๑๗,๔๕๕	สำนักปลัด	๓๐ มี.ค. ๖๗ - ๒๘ พ.ค. ๖๗
๑๘๔	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> นักเรียนมีน้ำใช้เพียงพอ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> จำนวน ๔ เครื่อง	๓๒,๔๐๐	๓๒,๔๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๓ ก.พ. ๖๗

๑๘๕	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	<b>สถานะ</b> ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> การประชุมมีระบบเสียงที่มีคุณภาพ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร	๒๙,๙๐๐	๒๙,๙๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๕ มิ.ย. ๖๗ -๐๑ ก.ค. ๖๗
-----	-------------------------------	--	--------	--------	---	-----------	----------------------------

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(..นางสาววรรณภา ช่างไชย...)

ตำแหน่ง..นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....

(...นายสมร ออบมาพันธ์...)

ตำแหน่ง..นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง